ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 09 —
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆಸರ್ಸ್.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲರಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Establishment of RO Plant in Ward No 15, Dasarahalli
2	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್	015-17-000016
3	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	13.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	1300000.00
5	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	KRIDL
6	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	07.08.2017
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	07.08.2017
8	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	06.10.2017
9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	09.12.2019
10	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇದ್ದದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	09.12.2019
12	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ. ಮತ್ತು ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ	675/17-18, 67432-453/1
13	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ	ಶ್ರೀಮತಿ.ಅರ್ಚನಾ
14	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ	1299172.00
15	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	–

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿ.07.08.2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ.06.10.2017 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ.07.08.2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 09.12.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿ.06.10.2017 ರಿಂದ 09.12.2019 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 792 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕರಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

35) ತೆಂಡರ್ (34) ರಂದ (36) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೆ. Kalal ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 20.07.2017 ರಂದು 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ 19.09.2017 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10.12.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06-08-2017 ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14-02-2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 92. ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತ ರೂ 42. ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 50/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

36) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿಮಾನ) ರವರ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

40) ತೀರ್ಮಾನ

ಕೆಂಪೇಗೌ 34 ರಂದ 340 ಬರೆಗಿನ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಉಪಗಾಲುವೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

41) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 11 —
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 6/11/2020
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. KRIDL, ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ (12,13,14,15,39,41,70&71) ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ/ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪೀ.ಕೈ.ಪ್ರ/ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 675/17-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:-67432 ರಿಂದ 67453/1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 015-17-000019 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 675/17-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:-67432 ರಿಂದ 67453/1ರಲ್ಲಿ ರವರಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3110 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1299172/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.149314/- ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.1149858/-ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. KRIDL, ರವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 12 .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಶವಂತಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶವಂತಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	AS(D)
50)	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahangara Palike,
Dasarahalli Division, Bengaluru-57

Scanned by CamScanner

BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
1	Name of the work	Establishment of RO Plant in Ward No 15, Dasarahalli
2	Estimated cost and Technical Sanction NO and Date	Rs.13.00 Lakhs, T.S No.134/16-17, 21.03.2017
3	Amount of Tender	1300000.00
4	Job Code No	015-17-000019
5	Name & Address of the contractor	KRIDL
6	Aggrement No & Date	EE/DD/AGR/14 /17-18, Dt.07.08.2017
7	No. & Date Under which the woirk order has been issued	EE/DD/WO/14 /17-18, Dt.07.08.2017
8	Time limit Originally fixed for completion of time	60 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	
10	Date of receipt of application in Sub Division	
11	Weather time extended	No
12	Due date of Starting the work	06.10.2017
13	Due date of completion of the work	09.12.2019
14	Actul Date of completion of the work	09.12.2019
15	Progress achieved during first extension	–
16	Time extension period applied for	07.10.2017 To 09.12.2019
17	No of Days	792 Days
18	Time Extension Recommended	07.10.2017 To 09.12.2019 792 Days

Scanned by CamScanner

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
19	Whether original application of contractor enclosed	Yes
20	The balance work to be executed	20%
21	Approximate time required for completion on the work	90 Days
22	Work charge establishment expenditure incurred after expirey of the due date of completion	260000 (20%)
23	Wether notice as per clause (2) of aggreement if so, No	NO
24	Weather Reply received action taken on the contractor	–
25	Rate of Fine recommended by Asst.Executive Engineer	Recommanded Without Penalty
26	Remarks of Executive Engineer	[illegible]

ASSISTANT ENGINEER
Ward No 15

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
T.Dasarahalli SUB DIVISION

EXECUTIVE ENGINEER
Dasarahalli Division

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned by CamScanner